

| ID | Modalità attività | Nome attività                                  | Durata | Inizio       | Fine         | Predecessori | ap<br>24<br>01 08 15 | mag<br>24<br>22 29 06 13 | giu<br>24<br>20 27 03 10 17 | lug<br>24<br>24 01 08 15 22 | ago<br>24<br>29 05 12 19 26 | set<br>24<br>02 09 16 23 | ott<br>24<br>30 07 14 21 | nov<br>24<br>28 04 11 18 | dic<br>24<br>25 02 09 16 23 | gen<br>25<br>30 06 13 20 | feb<br>25<br>27 03 10 17 | mar<br>25<br>24 03 10 17 | ap<br>25<br>21 28 04 11 |
|----|-------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1  |                   | <b>METRO - Logistica Pontedera (PI)</b>        |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 2  |                   | LCP                                            |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 3  |                   | CONSEGNA AREE DI CANTIERE                      | 1 g    | lun 22/04/24 | lun 22/04/24 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 4  |                   |                                                |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 5  |                   | <b>METRO - GANTT</b>                           |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 6  |                   | <b>F1 - CANTIERIZZAZIONE E INIZIO LAVORI</b>   |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 7  |                   | CANTIERIZZAZIONE E INIZIO LAVORI               | 5 g    | mar 23/04/24 | dom 28/04/24 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 8  |                   | <b>F2 - SOTTOSERVIZI E STRUTTURA MAGAZZINO</b> |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 9  |                   | Sottoservizi esterni                           | 32 g   | gio 16/05/24 | ven 28/06/24 | 7            |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 10 |                   | Scavo Plinti                                   | 15 g   | lun 03/06/24 | ven 21/06/24 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 11 |                   | Palificazioni                                  | 15 g   | lun 27/05/24 | ven 14/06/24 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 12 |                   | Carpenterie Plinti e Travi porta pannello      | 31 g   | lun 24/06/24 | lun 05/08/24 | 10           |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 13 |                   | <b>F3 - EDIFICIO</b>                           |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 14 |                   | Prefabbricato                                  | 55 g   | lun 01/07/24 | ven 13/09/24 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 15 |                   | Copertura                                      | 15 g   | lun 15/07/24 | ven 02/08/24 | 14II+10 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 16 |                   | Tinteggiature                                  | 14 g   | lun 01/07/24 | gio 18/07/24 | 14II         |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 17 |                   | Vespaio                                        | 22 g   | lun 07/10/24 | mar 05/11/24 | 14FI+15 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 18 |                   | Pavimenti interni                              | 12 g   | gio 15/08/24 | ven 30/08/24 | 14II+20 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 19 |                   | Portoni e baie di carico                       | 30 g   | lun 02/09/24 | ven 11/10/24 | 18           |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 20 |                   | Uffici interni                                 | 60 g   | lun 23/09/24 | ven 13/12/24 | 14           |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 21 |                   | Impianti elettrici, meccanici                  | 90 g   | gio 29/08/24 | mer 01/01/25 | 18II+10 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 22 |                   | Impianto antincendio                           | 60 g   | lun 15/07/24 | ven 04/10/24 | 14II+10 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 23 |                   | Celle Frigo                                    | 42 g   | gio 05/09/24 | ven 01/11/24 | 18II+15 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 24 |                   | Impianti celle                                 | 60 g   | gio 19/09/24 | mer 11/12/24 | 23II+10 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 25 |                   | <b>F4 - OPERE ESTERNE</b>                      |        |              |              |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 26 |                   | Preparazione sottofondi                        | 16 g   | lun 16/09/24 | lun 07/10/24 | 14           |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 27 |                   | Asfalti                                        | 10 g   | mar 08/10/24 | lun 21/10/24 | 26           |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 28 |                   | Guardiania e Recinzioni                        | 10 g   | lun 06/01/25 | ven 17/01/25 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 29 |                   | Aree verdi                                     | 15 g   | gio 20/02/25 | mer 12/03/25 | 27FI+20 g    |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |
| 30 |                   | CONSEGNA LAVORI                                | 1 g    | sab 15/03/25 | sab 15/03/25 |              |                      |                          |                             |                             |                             |                          |                          |                          |                             |                          |                          |                          |                         |

